



Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), določil Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 28/15) ter Terminskega programa dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2019, je bil na 2. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, z dne 22. 5. 2019, sprejet Sklep o izvedbi pregleda realizacije projekta Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku.

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Na osnovi sklepa, sprejetega na 4. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 27.11.2019 je bil opravljen

Pregled realizacije projekta Rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik

1. UVOD

1.1. Nadzorni odbor v sestavi:

- mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica
- Bojan Klenovšek, podpredsednik
- Emil Šabanovič, član
- Jurij Kolar, član
- Rosita Potočnik, članica
- Borut Vladimir Pušnik, član
- Marjan Racki, član

1.2. Poročevalca:

- Marjan Racki
- Borut Vladimir Pušnik

1.3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo

1.4. ČAS IN KRAJ IZVEDBE :

Nadzor je bil opravljen v mesecu februarju 2020. Dokumentacija je bila nadzornikoma posredovana po elektronski pošti. Komunikacija z Oddelkom za

družbene dejavnosti in gospodarstvo je potekala telefonsko in v prostorih Občine Hrastnik. Pojasnila sva prejela s strani ga. Suzane Venko, vodje oddelka in g. Janija Kranerja, skrbnika pogodbe.

1.5. POMEMBNEJŠE PRAVNE PODLAGE:

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), s podzakonskimi akti.
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/06, 54710 in 27/16).
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015).
- Sklep o izvedbi pregleda realizacije projekta Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku št. 032-40/2019.

2. PREDSTAVITEV PROJEKTA

Občina Hrastnik je ena izmed 212 občin v Republiki Sloveniji. Velikost občine je 58.6 kvadratnih kilometrov, ima povprečno 9200 prebivalcev in je razdeljena na 19 naselij.

V občini Hrastnik imamo za potrebe izobraževanja otrok dve osnovni šoli, in sicer OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik ter podružnično šolo Dol pri Hrastniku, katera služi pretežno za izobraževanje otrok iz KS Dol pri Hrastniku, KS Marno in KS Turje.

Podružnična šola Dol pri Hrastniku je bila zgrajena leta 1928, deloma je bila obnovljena v šestdesetih letih, zato ni bila več primerna za izvajanje sodobnih učnih metod in popolnoma neprimerna z vidika ekologije in onesnaževanja okolja (kurjenje na trda goriva).

Občina Hrastnik je kot investitor pristopila k rekonstrukciji OŠ Dol pri Hrastniku in pripravila vse potrebno za izvedbo projekta.

Izdelana idejna zasnova rekonstrukcije šole je pokazala utemeljenost ohranitve in rekonstrukcije obstoječega objekta, saj le-ta predstavlja konstrukcijsko zelo kvalitetno osnovo, ki s svojo zunanjo podobo daje poudarek kraju in jo je bilo mogoče s izvedenimi posegi uskladiti z vsemi veljavnimi gradbenimi normami in normativi za šolski prostor.

Glede na predvideno število učencev od 280 do 301 je bil določen obseg prostorov, in sicer 15 učilnic, od tega 13 velikih in 2 mali, 8 kabinetov, okvirno 2.215 m² do 2.381 m² neto notranjih površin.

Drugi cilj ali namen rekonstrukcije je bila energetska sanacija objekta, ki je bila tudi izvedena. Vgrajena TČ zagotavlja večino potrebne toplotne energije, dodatni vir pa predstavlja zemeljski plin. Rezultat sanacije so nižji stroški ogrevanja in električne energije, pozitiven vpliv na varovanje okolja ter zmanjšanje toplogrednih izpustov (CO₂).

V obstoječem delu stavbe, ki se je rekonstruiral, so v tla in zunanji zid vgrajena toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena. Na stavbnem ovoju so vgrajena nova energetska učinkovita okna in vrata s troslojno zasteklitvijo. Vgrajena so po smernicah RAL. Okna in vrata imajo toplotno prehodnost I.Jw 0,9 W/m² K.

V sklopu inštalacijskih del je bila izvedena kompletna prenova inštalacij z zamenjavo le teh in naprav. Vgrajene so bile nove prezračevalne naprave z rekuperacijo, nove toplotne črpalke, novi kondenzacijski kotel na plin in LED svetilke. Na nove radiatorje so nameščeni termostatski ventili. Celotni ogrevalni sistem je hidravlično uravnotežen, za upravljanje novih naprav je vgrajen CNS za spremljanje rabe energije. Za stalno optimizacijo je bil vzpostavljen energetski monitoring, s pomočjo katerega spremljajo porabo energije v objektu in s tem doseganje zastavljenih ciljev (prihrankov).

Tabela 1 : Predvideni prihranki energije

Fizični operacije	kazalniki	Ciljno število	Doseganje (predvidoma) ciljev
Predviden toploste	prihranek	49,77MWh/leto	31. 12. 2020
Predvideno proizvodnje OVE	povečanje energije iz	49,59 MWh/leto	31. 12. 2020
Zmanjšanje CO2		8,28 ton	31. 12. 2020
Skupna površina objektov		826,55m ²	30. 9. 2018

V sklopu te investicije je bila izvedena Finalizacija šolskega prostora in gradnja manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo OŠNH Rajka Hrastnik. Ta finalizacija je bila izvršena za potrebe nadomestnih učilnic za čas rekonstrukcije podružnične šole Dol.

3. KRONOLOGIJA POTEKA INVESTICIJE

Občina Hrastnik je leta 2015 pričela s pripravami na investicijo po naslednji časovnici:

- 17. 3. 2015 Fakulteta za arhitekturo iz Ljubljane, naročilo za izdelavo strokovnega mnenja o prenovitvi obstoječe stavbe na Dolu pri Hrastniku.
- 15. 4. 2015 Fakulteta izda mnenje, da je stavbo smiselno prenoviti v celoti, z večjimi posegi v starejšem delu stavbe.
- 21. 8. 2015 Naročilo izdelave (idejne zasnove s podjetjem Uniarh d.o.o., Ljubljana). Ideja je bila usklajena z Ministrstvom za šolstvo.
- 1. 10. 2015 Izdelana ideja je bila predstavljena naročniku Občini Hrastnik.
- 14. 10. 2015 Javna predstavitev v Kulturnem domu Dol pri Hrastniku.
- 9. 12. 2015 Naročena geomehanska analiza temeljev ter sondiranje temeljev - CBD d.o.o., Celje.
- 4. 1. 2016 Podpisana projektna pogodba za idejni projekt - Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur pri Kranju.
- 25. 2. 2016 Dokončan idejni projekt je predstavljen izvajalcu.
- 24. 3. 2016 Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI.
- 7. 4. 2016 Odpiranje prispelih ponudb.

22. 4. 2016 Končno poročilo o izbiri izvajalca s predlogom župana za izdajo odločbe o izbiri izvajalca.
13. 5. 2016 Podpis pogodbe - Projekt d.d., Nova Gorica.
16. 5. 2016 Pripravljena predinvesticijska zasnova.
15. 6. 2016 Rok za predajo projektne gradbene dokumentacije.
15. 7. 2016 Rok za predajo projekta za izvedbo, na predlog izvajalca podpisan aneks za zamik 30 dni, zaradi 30 dnevnega roka za izdajo raznih soglasij.
15. 8. 2016 Novi rok za PGD.
30. 9. 2016 Novi rok za PZI.
10. 10. 2016 Občina naročila izdelavo investicijskega programa.
3. 2. 2017 Postopek javnega naročila (JN000802/2017) za izbiro izvajalca GOI del.
7. 2. 2017 Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
10. 3. 2017 Odpiranje ponudb za izvedbo GOI. Pripele štiri ponudbe.
8. 5. 2017 Podpisana pogodba z glavnim izvajalcem GOI, Rudis d.o.o., Trbovlje s partnerjem AGM Nemeč d.o.o, Laško.
28. 6. 2017 Formalna uvedba izvajalca GOI v delo.
3. 7. 2017 Začetek izvajanja del.
30. 6. 2018 Predviden zaključek del s pridobljenim uporabnim dovoljenjem.
30. 8. 2018 Pridobljeno uporabno dovoljenje.
30. 9. 2018 Dokončanje vseh fizičnih aktivnosti.
30. 12. 2018 Finančno zaključena investicija.

4. FINANČNA KONSTRUKCIJA INVESTICIJE

V spodnji tabeli je prikazana primerjava načrtovanih vrednosti investicije kot je bila podana v prijavi na MZI oziroma skladno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju št. C2430-17-381035 ter realizirano porabo sredstev.

Tabela 2 : Načrtovana vrednost investicije

Ivesticijski stroški-tekoče cene brez DDV	Delež v %	Skupaj v EUR
Tehnično investijski ukrepi		
GOI dela	79,85	2.543.900,75
Ostali stroški projekta		
Projektna in investicijska dokumentacija	4,29	136.722,29

Gradbeni in projektanski nadzor	0,87	27.730,00
Stroški informiranja in komuniciranja(javni razpisi itd)	0,72	22.858,46
Oprema	11,45	364.720,84
Priprava nadomestnih učilnic	2,82	89.855,84
Skupaj	100	3.185.787,34
DDV 22%		700.873,21
Skupna vrednost		3.886.660,55

Tabela 3: Realizirane vrednosti investicije

Konti	Dejavnost	Znesek vEUR z 22% DDV
420402	Rekonstrukcija in adaptacija	3.209.865,11
420244	Nakup opreme za učilnice	443.880,85
420804	Načrti in projektna dokumentacija	171.437,20
420801	Investicijski nadzor	31.581,60
420899	Plačila manjših vrednosti	27.887,32
SKUPAJ		3.884.652,08

Načrtovana vrednost investicije je znašala 3.886.660,55 EUR in realizirana vrednost 3.884.652,08 EUR.

V spodnjih tabelah so prikazani načrtovani in realizirani viri financiranja.

Tabela 4: Načrtovani viri financiranja:

Viri financiranja-tekoče cene z DDV	Delež v %	Skupaj EUR	EUR 2017	EUR 2018
Sofinancerska sredstva KS	1,67	114.880,19		114.880,19
Druga sredstva integralnega proračuna	9,38	364.720,00		364.720,00
Sredstva (EKO sklad)	18,64	724.334,50		724.334,50
Lastna sredstva občine Hrastnik	69,02	2.682.725,86	1.693.985,88	988.739,98
Dinamika po letih			43,58 %	56,42 %

Skupaj	100 %	3.886.660,55	1.693.985,88	2.192.674,67
--------	-------	--------------	--------------	--------------

Tabela 5: Realizirani viri financiranja

Vir financiranja	2015	2016	2017	2018	Skupaj	%
Razpis MZI-JOB2017 Kohezija						
1.Namenska sredstva EU	0,00	0,00	0,00	97.648,16	97.648,16	2,51
2.Slovenska udeležba	0,00	0,00	0,00	17.232,03	17.232,03	0,44
Skupaj sredstva MZI	0,00	0,00	0,00	114.880,19	114.880,19	2,69
3.sredstva drugih javnih virov (Občina Hrastnik)	27.085,65	115.014,21	1.395.005,09	1.546.146,94	3.083.251,89	79,37
4.druga sredstva EKO sklad	0,00	0,00	0,00	686.520,00	686.520,00	17,67
Skupaj drugi viri(od 3 do4)	27.085,65	115.014,21	1.395.005,09	2.232.666,94	3.769.771,89	97,04
Skupaj viri financiranja(od 1do 4)	27.085,65	115.014,21	1.395.005,09	2.347.547,13	3.884.652,08	100

Sredstva Občine Hrastnik so znašala 3.083.251,89, od tega je občina pridobila Eko kredit v znesku 2.530.119,34 EUR.

Zaradi finančne zahtevnosti projekta so v pripravljalni fazi potekale številne aktivnosti s ciljem pridobitve nepovratnih sredstev v čim večjem obsegu. Sam projekt je bil zasnovan v skladu s trendi na področju racionalne rabe energije zato je bila za novogradnjo severnega trakta pridobljena subvencija EKO Sklada RS v višini 686.520,00 € (nepovratna sredstva).

Sredstva v višini 114.880,19 EUR je bilo odobrenih s strani posredniškega organa Ministrstva za infrastrukturo.

5. IZVEDBA NADZORA

Pri pregledu sva se poslužila dokumentacije v zvezi z realizacijo projekta rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku prejete v elektronski obliki.

Preverjena dokumentacija:

- 5.1. Kartice finančnega knjigovodstva za leta 2015, 2016 in 2017 in 2018.
- 5.2. Rekonstrukcija in novogradnja podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku (predinvesticijska zasnova).

- 5.3. Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega načrta za prenavo centra Dola pri Hrastniku.
- 5.4. Končno poročilo Rekonstrukcija in novogradnja podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku, izdelano v januarju 2019.
- 5.5. Pogodbe za pripravo in izvedbo projekta, podrobneje pa:
 Pogodbo o finalizaciji šolskega prostora in gradnji manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo v OŠ Hrastnik z izvajalcem AKVAING d.o.o., Ljubljana, z dne 14. 7. 2017.
 Pogodbo o rekonstrukciji in novogradnji podružnične osnovne šole Dol pri Hrastniku z izvajalcem JV RUDIS – AGM NEMEC, RUDIS d.o.o., Trbovlje, z dne 8. 5. 2017.
 Pogodbo z dne 21. 2. 2018 o opremljevalcu notranje opreme GONZAGA- PRO d.o.o., Nova Gorica.
 Pogodbo z dne 13. 5. 2016 o izdelavi projektne dokumentacije PROJEKT d.d., Nova Gorica.
 Pogodbo z dne 19. 5. 2017 o nadzoru ZDENKO AUFLIČ s.p., Dol pri Hrastniku.
- 5.6. Dokumentacija v zvezi s postopki izbora izvajalcev za pet izvajalcev, podrobneje preverjene pogodbe.
- 5.7. Ostala dokumentacija (računi, situacije, plačila UJP...).

Na osnovi vzorčenja in z upoštevanjem višine vrednosti pravnih poslov sva za pregled izbrala naslednje pravne posle :

Projekt d.d., Nova Gorica

Dne 23. 3. 2016 je bil sprejet sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. Ocenjena vrednost JN je bila 69.136,20 EUR, merilo za izbiro izvajalca je bila najnižja cena.

Dne 7. 4. 2016 je bil izdelan zapisnik o odpiranju ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo in rekonstrukcijo objekta OŠ Dol pri Hrastniku.

22. 4. 2016 je bila sprejeta odločitev o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku s popolno ponudbo, Projekt d.d., Nova Gorica, po ponudbeni ceni 60.316,80 EUR.

Dne 13. 5. 2016 je bila podpisana pogodba o izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI za novogradnjo in rekonstrukcijo objekta OŠ Dol pri Hrastniku v znesku 60,316,00 EUR.

Dne 16. 5. 2016 in 14. 7. 2016 sta bila sklenjena aneksa k pogodbi, ki finančnih učinkov nimata, šlo je le za podaljšanje roka za izvedbo del.

Dne 1. 2. 2018 je bila sklenjena dodatna pogodba v znesku 9.150,00 z DDV za projektantski nadzor.

Dodatno izdani dve naročilnici:

29. 5. 2017 v višini 8.686,40 z DDV (projektna dokumentacija).

10. 2.207 v višini 7.076,00 z DDV (mnenje o vplivih na okolje).

Preverjene postavke

Izvajalec del	Pogodbena vrednost,	Izdani računi	Plačila UJP	Knjigovodsko

	naročilnice			stanje
Projekt d.d.	85.229,20	85.229,20	85.229,20	85.229,20

Vrednost zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti osnovne pogodbe in dodatnih naročil in znaša 85.229,20 EUR.

Rudis d.o.o., Trbovlje

Občina Hrastnik je dne 3. 2. 2017 izdala sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije za izbiro izvajalca. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 2.321.535,93 EUR brez DDV.

Dne 10. 3. 2017 je bil izdelan zapisnik o odpiranju ponudb.

Dne 4. 4. 2017 je bila sprejeta odločitev o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku s popolno ponudbo, Rudis d.o.o., Trbovlje s partnerjem AGM Nemeč d.o.o..

Dne 12. 5. 2017 je bila z izvajalcem del podpisana pogodba v znesku 2.986.173,41 EUR.

Dne 8. 5. 2017 je bil zaradi zamenjave podizvajalca sklenjen aneks št 1, ki finančnih učinkov ni imel.

Dne 21. 6. 2017 je bil zaradi nekaj nerešenih detajlov in sprememb na objektu sklenjen aneks št. 2, ki ni imel finančnih učinkov.

Dne 27. 8. 2018 je bil zaradi povečanega obsega nekaterih pogodbenih del (sprememba svetil v LED, izvedba fasade športna dvorana, krovsko kleparska dela športna dvorana, požarni pas fasade, sprememba nekaj stavbnega pohištva z vidika požarne varnosti) sklenjen aneks št.3. Pogodbena vrednost se je zaradi dodatnih del povečala za 118.999,39 in znaša 3.105.172,80 z DDV.

Preverjene postavke

Izvajalec del	Pogodbena vrednost	Izdani računi	Plačila UJP	Knjigovodsko stanje
Rudis d.o.o., Trbovlje	3.105.172,80	3.105.172,80	3.105.172,80	3.105.172,80

Vrednost zaračunanih in plačanih situacij je po izdaji zadnje situacije enaka vrednosti osnovne pogodbe in aneksa št. 3 in znaša 3.105.172,80 EUR.

GONZAGA- PRO d.o.o., Nova Gorica

Dne 23. 10. 2017 je bil izdan sklep o začetku postopka o oddaji JN za dobavo in montažo opreme za podružnično OŠ Dol pri Hrastniku. Ocenjena vrednost JN je 309.948,00 EUR brez DDV. Merilo je bilo ekonomsko najugodnejši ponudnik.

Dne 1. 2. 2018 je občina Hrastnik kot investitor sprejela odločitev o oddaji naročila najboljšemu ponudniku GONZAGA-PRO d.o.o., Nova Gorica v vrednosti 437.389,35 z DDV.

Dne 21. 2. 2018 sklenjena pogodba med Občino Hrastnik in GONZAGO-PRO d.o.o., Nova Gorica v vrednosti 437.389,35 z DDV.

Dne 22. 6. 2018 je bil sklenjen aneks št.1 k pogodbi, predmet aneksa podaljšanje roka, aneks finančnih učinkov nima.

Dne 16. 7. 2018 je bil sklenjen aneks št. 2 zaradi dodatnih dobav in montaže opreme zato se je pogodbena vrednost zvišala iz 437.389,35 na 443.880,85 EUR. Podaljšal se tudi rok za izvedbo del.

Preverjene postavke

Izvajalec del	Pogodbena vrednost	Izdani računi	Plačila UJP	Knjigovodsko stanje
Gonzaga d.o.o.	443.880,85	443.880,85	443.880,85	443.880,85

Vrednost zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti osnovne pogodbe in aneksa št. 2 in znaša 443.880,85 EUR.

ZDENKO AUFLIČ s.p., Dol pri Hrastniku

Dne 24. 4. 2017 je Občina Hrastnik izdala sklep o začetku postopka oddaje JN za izvajanje nadzora GOI del, projekta rekonstrukcija in novogradnja podružnične šole Dol pri Hrastniku. Ocenjena vrednost znaša 18.357,00 EUR brez DDV.

10. 5. 2017 odpiranje ponudb, prispele so tri ponudbe.

10. 5. 2017 je bila izdana odločba o oddaji naročila ponudniku Gradbeni nadzor in svetovanje Zdenko Auflič s.p., Brnica 5, 1431 Dol pri Hrastniku v skupni vrednosti 18.300,00 EUR brez DDV.

19. 5. 2017 je bila sklenjena pogodba o izvajanju nadzora GOI del projekta rekonstrukcija in novogradnja podružnične šole Dol pri Hrastniku za pogodbeno vrednost 18.300,00 EUR brez DDV.

Dne 22. 5. 2017 so bile izdane naročilnice za dodatne storitve nadzora v višini 1.777,00 EUR z DDV (izvajanje nadzora pri finalizaciji manjšega prizidka OŠNH- Rajka).

Preverjene postavke

Izvajalec del	Pogodbena vrednost, naročilnice	Izdani računi	Plačila UJP	Knjigovodsko stanje
Zdenko Auflič s.p	20.077,00	20.077,00	20.077,00	20.077,00

Vrednost zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti osnovne pogodbe in dodatnih naročil in znaša 20.077,00 EUR.

AKVAING d.o.o., Ljubljana

Finalizacija šolskega prostora in gradnja manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo OŠNH Rajka Hrastnik.

Dne 7. 3. 2017 je Občina Hrastnik izdala sklep o začetku postopka o oddaji javnega naročila Finalizacija šolskega prostora in gradnja manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo OŠNH Rajka Hrastnik v znesku 136.989,00.

Dne 28. 3. 2017 je bilo odpiranje ponudb.

Dne 14. 4. 2017 je bila izdana odločba o oddaji naročila ponudniku AKVAING d.o.o., Ljubljana v vrednosti 86.390,40 brez DDV.

Dne 12. 5. 2017 je bila sklenjena pogodba med investitorjem Občina Hrastnik in Akvaing d.o.o., Ljubljana, pogodbena vrednost del znaša 105.396,29 z DDV.

Dne 14. 7. 2017 in 25. 7. 2017 sta bila sklenjena aneksa k pogodbi, ki finančnih učinkov nimata, šlo je le za podaljšanje roka za izvedbo del.

Preverjene postavke

Izvajalec del	Pogodbena vrednost	Izdani računi	Plačila UJP	Knjigovodsko stanje
Akvaing d.o.o., Ljubljana	105.396,29	104.692,31	104.692,31	104.692,31

Vrednost zaračunanih in plačanih računov je enaka vrednosti knjigovodskega stanja in je nekoliko nižja od pogodbene vrednosti.

6. POVZETEK

Načrtovana vrednost investicije je znašala 3.886.660,55 EUR in realizirana vrednost 3.884.652,08 EUR. Pri nadzoru ugotavlja, da je bila realizirana vrednost investicije v okviru načrtovane in pokrita z načrtovanimi viri financiranja.

Tabela 6: Realizacija investicije po kontih

Izvajalec del	Pogodbena vrednost (EUR) z DDV	Izdani računi (EUR) z DDV	Knjigovodsko stanje (EUR) z DDV
Projekt d.d.	69.466,00	78.153,20	85.229,20
Rudis d.o.o. Trbovlje	3.105.172,80	3.105.172,80	3.105.172,80
Gonzaga d.o.o.	443.880,85	443.880,85	443.880,85
Zdenko Auflič s.p	18.300,00	20.077,00	20.077,00
Akvaing d.o.o.	105.396,29	104.692,31	104.692,31
Ostali – male vrednosti	/	125.599,52	125.599,52
SKUPAJ		3.884.652,08	3.884.652,08

Stroški investicije v skupni vrednosti 125.599,52 EUR v vzorec nadzora niso bili zajeti. Gre za račune manjših vrednosti, ki so bili izdani dobaviteljem za material in storitve, potrebne za izvedbo investicije na podlagi naročilnic.

V nadzoru sva ugotovila, da je realizacija projekta rekonstrukcije objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku uspešno zaključena. Pri pregledu po sistemu vzorčenja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju investicije, izdani in plačani računi so se gibali znotraj pogodbениh vrednosti.

ČLANI NO:

1. Bojan Klenovšek, podpredsednik odbora
2. Emil Šabanovič, član
3. Jurij Kolar, član
4. Marjan Racki, član
5. Rosita Potočnik, članica
6. Borut Vladimir Pušnik, član

PREDSEDNICA NO:

Polena Pergar Guzaj



VROČITI:

1. nadzorovanemu organu
2. županu občine Hrastnik
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik