



Na osnovi določil 43. člena Statuta občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17), določil Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ št. 20/19) ter Termenskega programa dela Nadzornega odbora Občine Hrastnik v letu 2021, je bil na 8. seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, 08. 01. 2021 sprejet sklep o izvedbi nadzora realizacije projekta investicije Podvoz na Cesti Hermana Debelaka.

### **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**

Na osnovi Sklepa sprejetega na 8. redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, z dne 08.01.2021 sva Emil Šabanovič in Borut Vladimir Pušnik opravila

#### **Pregled realizacije investicije Podvoz na Cesti Hermana Debelaka.**

#### **Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik**

1. Nadzorni odbor v sestavi:
  - mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica
  - Bojan Klenovšek, podpredsednik
  - Emil Šabanovič, član
  - Jurij Kolar, član
  - Marjan Racki, član
  - Rosita Potočnik, članica
  - Borut Vladimir Pušnik, član
2. Poročevalca:
  - Emil Šabanovič
  - Borut Vladimir Pušnik
3. Izvedenec:  
NO ni imenoval izvedenca za nadzor.
4. Ime nadzorovanih subjektov :
  - Občina Hrastnik, Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe.
5. Pravne podlage:
  - Zakon o javnih financah,
  - Zakon o javnih razpisih,
  - Zakon o lokalni samoupravi,
  - Statut Občine Hrastnik,
  - Zakon o javnih uslužbencih,
  - Zakon o pravilih cestnega prometa,
  - Zakon o cestah
  - Vsa zakonodaja vezana na gradbeništvo, projekte, investicije in okoljska

- zakonodaja
- Enotna metodologija za projekte in investicije državnih cest in javne železniške infrastrukture

## UVOD

Dne 25.01.2021 sva prejela vso zahtevano dokumentacijo v elektronski obliki.

Prejeta dokumentacija:

- Projektna naloga izdelana v septembru 2018,
- Sporazum o financiranju Občine Hrastnik in DRSI RS ministrstva za infrastrukturo podpisan v oktobru 2018,
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za razširitev in poglobitev podvoza na lokalni cesti LK 123071 pod železniškima tiroma v Občini Hrastnik izdelan maja 2019,
- Sklep o začetku postopka v juniju 2019,
- Poročilo o pregledu ponudb za izbiro izvajalca javnega naročila v avgustu 2019,
- Investicijski program za razširitev in poglobitev podvoza na lokalni cesti LK 123071 pod železniškima tiroma v Občini Hrastnik v septembru 2019,
- Odločitev o oddaji javnega naročila v septembru 2019,
- Sklep o potrditvi investicijskega programa v oktobru 2019,
- Pogodbo o izvedbi javnega naročila med Občino Hrastnik, DRSI RS in AGM Nemec d.o.o. iz Sedraža v oktobru 2019,
- Navodilo krajanom » Dirmajerjevega hriba » v februarju 2020,
- Zapisnik uvedbe izvajalca v delo v februarju 2020,
- Potrdilo o prevzemu objekta s pregledom izvedbenih del v juniju 2020,
- Končna situacija AGM Nemec d.o.o. v juniju 2020,
- Konto kartica investicijskega vzdrževanja od 01.01.2020 do 31.12.2020,
- Poročilo o izvedbi projekta za potrebe NO januarja 2021.

## POVZETEK:

Po pregledu vse prejete dokumentacije lahko ugotovimo naslednje:

- Upoštevala se je vsa potrebna in veljavna zakonodaj od idejnega projekta, do projektiranja, investicijskega projekta, odločitve za izvedbo, javni razpis, izbor izvajalca in z njim podpisana pogodba, ki je bila izvedena v skladu s projektiranjem in podpisano pogodbo,
- Izvedba je bila dobro pripravljena in logistika ter organizacija dogovorjena med vsemi potrebnimi deležniki,
- Tako je bila investicija izvedena med februarjem in junijem 2020 in takoj predana v uporabo,
- Bistveni podatki so razvidni iz dokumentacije iz katere je razvidno, da je bila investicijska vrednost predvidena v višini 782.332,45 EUR z DDV in od tega s sporazumom razdeljena na Občino Hrastnik 276.691,38 EUR in na DRSI RS 451.641,07 EUR,
- Ocenjena vrednost javnega naročila je bila 603.592,59 EUR brez DDV,
- Podpisana je bila pogodba za izvedbo v višini 644.615,65 EUR z DDV,
- Končna situacija je bila 528.058,38 EUR brez DDV in 644.231,77 EUR z DDV in razdeljeno v skladu s sporazumom na Občino Hrastnik 257.692,70 EUR z DDV in na DRSI RS 386.539,07 EUR z DDV,
- Konto kartica 420500 investicijskega vzdrževanja in izboljšave, PP 421301 investicijsko vzdrževanje občinskih cest pokaže knjižbo za leto 2020 v vrednosti 257.692,70 EUR z DDV.

### **UGOTOVITVENI DEL:**

Celotni projekt od začetka do konca je bil tako vrednostno kot terminsko izveden zgledno.

Upošteva je bila tudi veljavna zakonodaja s tega področja.

K temu je poleg strokovne službe na Občini Hrastnik pripomogel tudi profesionalni pristop tako pri izvedbi kot pri nadzoru DRSI RS in ostalih deležnikov.

Sam podvoz je na terenu lepo viden, razen inštalacij in kanalizacij, ko so vgrajena v cestno telo.

Zato pripenjam celotno poročilo Oddelka za prostor, okolje in javnih gospodarskih služb.

### **ZADEVA: Poročilo o izvedbi projekta »Podvoz na Cesti Hermana Debelaka«**

Nadzorni odbor je na 8. seji, dne 8.1.2021 sprejel sklep, da se opravi pregled realizacije investicije »Podvoz na Cesti Hermana Debelaka.«

Občina Hrastnik je s pripravo projektne naloge investicijo pričela že v letu 2018, ko je bila pripravljena idejna zasnova in so stekli prvi razgovori z Direkcijo RS za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) o možnem sofinanciranju, kajti podvoz poteka pod železniškimi tiri v lasti države. Izdelovalec PNZ d.o.o., Ljubljana, je v oktobru 2018 izdelal projektno dokumentacijo in jo, po uspešno opravljeni reviziji 28.5.2019, dokončno predal naročniku.

12.10.2018 je bil podpisan Sporazum o sofinanciranju projekta v razmerju 60 % DRSI in 40 % Občina Hrastnik. Delitev ne velja za stroške pridobitve zemljišč, storitve inženiringa in strokovnega nadzora ter revizijo in verifikacijo projektne dokumentacije, kjer je država stroške prevzela v celoti. V mesecu maju 2019 sta župan občine Hrastnik in direktor DRSI podpisala Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Sklep o začetku postopka javnega naročila je župan Občine Hrastnik podpisal 28.6.2019. razpis je bil objavljen na portalu e-JN, odpiranje ponudb pa je, 27.8.2019, potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN. Ponudbo sta oddala dva ponudnika in sicer:

1. AGM Nemec d.o.o. v višini 644.615,65 EUR in
2. MAP-TRADE d.o.o. v višini 647.222,14 EUR.

Komisija v sestavi Ivana Assayed, Andreja Pavlič Udovč in Tomaž Sihur, je pregledala ponudbo družbe AGM Nemec d.o.o., na način, da je preverila ali so bile predložene vse zahtevane priloge in obrazci iz kontrolnega seznama razpisne dokumentacije in opravila pregled dela dokumentacije, ki se nanaša na popis in rekapitulacijo gradbenih in obrtniških del. Podrobnejši vsebinski pregled ponudbe je opravil zunanji izvajalec Omnimodo d.o.o. Komisija je o svojem delu podala Poročilo št 430-5/2019, dne 29.8.2019.

Odločitev o oddaji javnega naročila je župan Občine Hrastnik podpisal 11.9.2019. Izvajalsko pogodbo sta naročnika (Občina Hrastnik in DRSI) podpisala 30.10.2019, izbrani izvajalec, AGM Nemec d.o.o., pa 16.12.2019. V septembru 2019 je bil izdelan še investicijski program in 21.10.2019, potrjen na Občinskem svetu Občine Hrastnik.

Naložba je bila uvrščena v proračun občine Hrastnik za leto 2020, sredstva pa zagotovljena na postavki 4213101 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, NRP OB034-18-0006 Gradnja podvoza na LK Cesta Hermana Debelaka. Načrtovana sredstva v višini 262.000,00 EUR, so bila s prvim rebalansom zmanjšana na 257.692,70 EUR, kolikor je znašal delež občine Hrastnik pri celotni naložbi.

Pred pričetkom del je Občina Hrastnik uskladila režim v času gradnje z vsemi deležniki tega območja. Glede na to, da je bil dostop v času gradnje nemogoč, je bilo treba organizirati dostopne poti za pešce, promet (parkiranje), zdravstveno in komunalno oskrbo, intervencijske poti, pošto, trgovske storitve in še veliko drugih logističnih problemov, povzročenih z rušitvijo starega podvoza.

Gradnja je potekala od meseca februarja 2020, do junija 2020, ko je bil objekt svečano predan svojemu namenu.

Izvajalec AGM Nemeč d.o.o. je v času gradnje izstavil 3. začasne in končno situacijo opravljenih del, v skupni višini 644.231,77 EUR. Obveznost Občine Hrastnik, je po podpisnem Sporazumu o sofinanciranju, znašala 257.692,70 EUR in je bila v celoti poravnana.

Nadzor nad gradnjo je izvajala družba ND Mind inženiring d.o.o., Ormož, ki jo je izbrala in v celoti financirala DRSI.

**Nadzorni odbor v sestavi:**

- Bojan Klenovšek, podpredsednik
- Emil Šabanovič, član
- Jurij Kolar, član
- Marjan Racki, član
- Rosita Potočnik, članica
- Borut Vladimir Pušnik, član

**PREDSEDNICA NO:**

mag. Polona Pergar Guzaj



**Pripravil:**

Emil Šabanovič, 05.02.2021

**VROČITI:**

1. nadzorovanemu organu
2. županu občine Hrastnik
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik